

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
[Oficina de Planificación y Presupuesto]

ART 14° N°18 LEY 21.395 AÑO 2022

CAPÍTULO :	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA :	Programa 01 Secretaría y Administración General y Programa 02 Concesiones Ministerio de Justicia
MES:	Marzo
Se informará mensualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la nómina de las inversiones públicas, incluidos los proyectos que han sido concesionados, con indicación de la fecha de inicio de las obras, los plazos para su ejecución y la totalidad de los montos comprendidos en las inversiones o concesiones de que se trate, así como las modificaciones que en el periodo informado hayan experimentado cada una de las precitadas variables".	

Nómina de Inversiones Públicas (1):

PROYECTO	FECHA INICIO	PLAZO EJECUCIÓN PROYECTADO INICIALMENTE (año de inicio y término)	PLAZO EJECUCIÓN VIGENTE (año efectivo de inicio y proyección de término)	MONTO DE INVERSION INICIAL (Miles de \$, UF, etc.)	MONTO DE INVERSION VIGENTE (Miles de \$, UF, etc.) (2)	OBSERVACIONES (Justificación de modificaciones)
CONSTRUCCIÓN CENTRO CERRADO REGIÓN DE LOS LAGOS (BIP 30078797-0)	29-01-2019	595 días (2019 - 2020)	899 días (2019-2021)	M\$9.776.626.-	M\$9.850.654.-	3 modificaciones de plazo, 2 por temas covid y 2 solicitudes de los Servicios.
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN CIP CRC CSC ANTOFAGASTA (1° Etapa) (BIP 30135746-0)	19-02-2020	480 días (2020-2021)	580 días (2020-2021)	M\$8.192.588.-	M\$8.192.588.-	Aumento de plazo por Covid - 19
CONSTRUCCION RECINTO MODELO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO LA LAGUNA (BIP 30112254-0)	19-08-2017	1.020 días (2017 - 2020)	1.499 días (2017 - 2021)	M\$94.019.017.-	M\$101.477.615.-	Obras extraordinarias requeridas por Gendarmería y modificación de obra recomendada por la Dirección de Arquitectura.
REPOSICIÓN SERVICIO MÉDICO LEGAL DE SAN ANTONIO (BIP 30092740-0)	07-12-2020	270 días (2020 - 2021)	270 días (2020 - 2021)	M\$1.712.247.-	M\$1.712.247.-	
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SECTOR JUSTICIA PUERTO MONTT - TERMINACIÓN (BIP 30085115-0)	24-01-2019	450 días (2019-2020)	605 días (2019-2020)	M\$7.231.622.-	M\$7.738.517.-	Termino anticipado de contrato a la empresa Ingeproc Spa. Licitación privada adjudica a empresa Lahuen S.A. para terminar las obras.
TOTAL INVERSIÓN				M\$120.932.100.-	M\$128.971.621.-	

(1) Se consideran los proyectos con contrato de obras en curso.

(2) Los montos hacen referencia a lo establecido en la adjudicación de contratos de obra y sus modificaciones.

Proyectos de Inversiones Concesionadas

PROYECTO	FECHA INICIO	PLAZO CONSTRUCCIÓN (TERMINADO)	PLAZO HABILITACIÓN (TERMINADO)	PLAZO CONCESIÓN (VIGENTE)	MONTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN	OBSERVACIONES (Justificación de modificaciones)
CP ALTO HOSPICIO	15-06-2002	Junio 2002 - septiembre 2016	N/A	Junio 2002 - Enero 2026	5.507.035,15 UF	
CP LA SERENA						
CP RANCAGUA						
CP ANTOFAGASTA	17-04-2010	N/A	Marzo 2011 - Septiembre 2013	Abril 2010 - Septiembre 2028	400.000 UF (3)	
CP CONCEPCION						
CP SANTIAGO 1	02-04-2004	Abril 2004 - septiembre 2016	N/A	Abril 2004 - Noviembre 2027	4.994.299,97 UF	
CP VALDIVIA						
CP PUERTO MONTT						
CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO	04-05-2004	Mayo 2004 - noviembre 2013	N/A	Mayo 2004 - Diciembre 2025	3.718.750 UF	
TOTAL INVERSIÓN					14.620.085 UF	

(3) La construcción de este grupo penitenciario se realizó vía inversion tradicional. El monto señalado corresponde a la habilitación de los recintos.