



ART. 14 N° 3 LEY N° 21.516 , PRESUPUESTO AÑO 2023 - NÓMINA DETALLE SUBTÍTULO 31 "INICIATIVAS DE INVERSIÓN"

Art.14 N°3: "Antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos, la nómina de los estudios y de los proyectos de inversión contemplados en el Subtítulo 31, incluidos los proyectos concesionados, desagregados por programa presupuestario y región, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, presupuesto anual, fecha de inicio y de término de la obra.

En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los proyectos, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado."

EN PROGRAMA 01 "SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL":

N°	COD BIP	PROYECTO	COMUNA	SERVICIO	NUEVO ARRASTRE	ETAPA 2023	COSTO TOTAL ESTIMADO PROYECTO EN M\$	TOTAL APROBADO EN M\$ 2023	PLAZAS /BENEF	SUPERF. M2	SITUACIÓN ACTUAL AL 28 DE FEBRERO 2023	SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO			
												LICITACION EJECUCION DE OBRAS / DISEÑO	INICIO DE OBRAS	TERMINO DE OBRAS	INAUGURACION OPERACION
1	40015303	Construcción Defensas Fluviales, Centros Penitenciarios de Acha,	Arica	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	505.686	403.305	2.791	1.450	Con contrato de Consultoría de Diseño en curso	dic-22	Por definir	ene-24	Por definir
Región de Arica y Parinacota							505.686	403.305	2.791	1.450					
2	30421513	Construcción Complejo Penitenciario de Calama	Calama	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	1.744.339	853.915	980	40.815	Proyecto en proceso de adjudicación de contrato de Consultoría.	Segundo Semestre 2022	Por definir	Por definir	Por definir
3	30135746	Reposición Centro Cerrado de Antofagasta	Antofagasta	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	15.331.148	2.087.654	72	4.729	Obra en Ejecución, 100% de avance físico.	nov-18	feb-20	ene-22	Por definir
Región de Antofagasta							17.075.487	2.941.569	1.052	45.544					
4	30118818	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo EL ARENAL	Copiapó	GENCHI	Arrastre	DISEÑO	2.169.836	486.929	1.710	76.575	Proyecto en preparación de licitación para consultoría de diseño.	Segundo Semestre 2023	Por definir	Por definir	Por definir
Región de Atacama							2.169.836	486.929	1.710	76.575					
5	30092740	Reposición SML de San Antonio	San Antonio	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	2.924.849	162.031	172.712	499	Obra en subsanación de observaciones.	mar-19	dic-20	feb-22	Segundo Semestre 2023
6	30122082	Reposición y Equipamiento SML Quillota-La Calera	La Calera	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	4.629.598	722.840	267.831	890	Obra en preparación de licitación de obras.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Región de Valparaíso							7.554.447	884.871	440.543	1.389					
7	30488157-0	Construcción Edificio Sector Justicia Región Del Libertador Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA	Arrastre	EJECUCIÓN	17.448.021	9.464.053	918.751	8.292	Obra con término de anticipado desde noviembre de 2022.	mar-20	Por definir	Por definir	Por definir
Región del Libertador General B. O'Higgins							17.448.021	9.464.053	918.751	8.292					
8	30112254	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo LA LAGUNA	Talca	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	120.963.045	4.316.558	1.852	63.570	Obra terminada. En proceso de recepción.	jun-16	ago-17	abr-22	Por definir
Región del Maule							120.963.045	4.316.558	1.852	63.570					
9	30085115	Construcción Edificio Sector Justicia Puerto Montt	Puerto Montt	MINJU	Arrastre	EJECUCIÓN	10.506.499	21.260	83.604	6.447	Obra en Equipamiento.	ago-15	ene-16	sept-21	nov-21
10	30078797	Construcción Centro Cerrado X Región de Los Lagos	Puerto Montt	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	10.950.677	1.049.199	72	4.345	Obra en habilitación.	ago-17	ene-19	nov-21	Segundo Semestre 2022
Región de los Lagos							21.457.176	1.070.459	83.676	10.792					
11	30109578	Reposición Servicio Médico Legal de Coyhaique	Coyhaique	SML	Nuevo	EJECUCIÓN	9.529.372	1.158.670	109.931	2.216	Proyecto en preparación de Licitación de Obras.	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Región de Aysén							9.529.372	1.158.670	109.931	2.216					
12	30106344	Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago	Santiago	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	4.489.047	391.610	0	1.869	Obra en ejecución. 99% de avance físico.	ago-20	jun-21	mar-23	Primer Semestre 2024
13	30074840	Reposición Edificio Central SML Nacional	Pedro Aguirre Cerda	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	56.649.469	27.638.000	12.580	24.624	Proyecto en ejecución-18% de avance físico.	mar-19	jul-21	ene-24	dic-24
Región Metropolitana							61.138.516	28.029.610	12.580	26.493					
TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2023							257.841.586	48.756.024	1.572.886	236.321					

NOTA: EL PROGRAMA 02 "CONCESIONES MINISTERIO DE JUSTICIA" NO CONTEMPLA SUBTÍTULO 31 DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN.