

INICIATIVAS DE INVERSIÓN APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO 2021 SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

28-feb-21

N°	COD BIP	PROYECTO	COMUNA	SERVICIO	NUEVO ARRASTRE	ETAPA 2021	COSTO TOTAL ESTIMADO PROYECTO EN M\$	TOTAL APROBADO EN M\$ 2021	PLAZAS /BENEF	SUPERF. M2	SITUACIÓN ACTUAL AL 28 DE FEBRERO 2021	SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO			
												LICITACION EJECUCION DE OBRAS	INICIO DE OBRAS	TERMINO DE OBRAS	INAUGURACION OPERACIÓN
1	30084466	Construcción Centro Cerrado de la Región de Tarapacá	Alto Hospicio	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	15.483.954	11.248	72	5.521	Proyecto en reformulación.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Región de Tarapacá							15.483.954	11.248	72	5.521					
2	30421513	Construcción Complejo Penitenciario de Calama	Calama	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	88.138.182	11.248	980	40.815	Proyecto en preparación de Licitación de Diseño. Se estima licitar el 1er semestre del 2021 e iniciar el diseño el 2do semestre de 2021.	ene-25	ene-26	ene-28	jun-29
3	30135746	Reposición Centro Cerrado de Antofagasta	Antofagasta	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	11.739.714	6.830.617	72	4.729	Obra en Ejecución	nov-18	feb-20	jun-21	Por definir
Región de Antofagasta							99.877.896	6.841.865	1.052	45.544					
4	30118818	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo EL ARENAL	Copiapó	GENCHI	Arrastre	DISEÑO	128.017.021	168.713	1.710	76.575	1° Etapa de diseño terminada, en preparación de licitación de 2° etapa.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Región de Atacama							128.017.021	168.713	1.710	76.575					
5	30092740	Reposición SML de San Antonio	San Antonio	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	2.432.539	1.582.603	172.712	499	Obra en Ejecución	mar-19	dic-20	sept-21	oct-22
Región de Valparaíso							2.432.539	1.582.603	172.712	499					
6	30488157-0	Construcción Edificio Sector Justicia	Rancagua	MINJU		EJECUCIÓN	16.310.253	2.028.852	918.751	8.292	Obra en evaluación de ofertas.	mar-20	abr-21	ago-23	dic-24
Región del Libertador General B. O'Higgins							16.310.253	2.028.852	918.751	8.292					
7	30112254	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo LA LAGUNA	Talca	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	112.960.099	37.911.227	1.852	63.570	Obra en Ejecución	jun-16	ago-17	jul-21	dic-22
Región del Maule							112.960.099	37.911.227	1.852	63.570					
8	30085115	Construcción Edificio Sector Justicia Puerto Montt	Puerto Montt	MINJU	Arrastre	EJECUCIÓN	9.759.712	120.697	83.604	6.447	Obra en Equipamiento.	ago-15	ene-16	sept-20	jul-21
9	30078797	Construcción Centro Cerrado X Región de Los Lagos	Puerto Montt	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	10.950.677	819.734	72	4.345	Obra en Ejecución	ago-17	ene-19	sept-20	sept-21
Región de los Lagos							20.710.389	940.431	83.676	10.792					
10	30109578	Reposición Servicio Médico Legal de Coyhaique	Coyhaique	SML	Nuevo	EJECUCIÓN	5.620.662	2.247.230	109.931	2.216	Obra en evaluación de ofertas.	feb-20	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Región de Aysén							5.620.662	2.247.230	109.931	2.216					
11	30106344	Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago	Santiago	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	3.932.114	2.162.033	0	1.869	Obra en evaluación de ofertas.	ago-20	abr-21	abr-22	ene-23
12	30074840	Reposición Edificio Central SML Nacional	Pedro Aguirre Cerda	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	49.049.020	20.030.908	12.580	24.624	Obra en Adjudicación.	mar-19	ene-21	jun-23	jun-24
Región Metropolitana							52.981.134	22.192.941	12.580	26.493					
TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2020							454.393.947	73.925.110	1.302.336	239.502					