



INICIATIVAS DE INVERSIÓN APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO AÑO 2023 SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

Art.14 N°3: "Antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos, la nómina de los estudios y de los proyectos de inversión contemplados en el Subtítulo 31, incluidos los proyectos concesionados, desagregados por programa presupuestario y región, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, presupuesto anual, fecha de inicio y de término de la obra. En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los proyectos, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado."

30-jun-23

EN PROGRAMA 01 "SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL":

N°	COD BIP	PROYECTO	COMUNA	SERVICIO	NUEVO ARRASTRE	ETAPA 2023	COSTO TOTAL ESTIMADO PROYECTO EN M\$	VIGENTE AL 30-06-2023	EJECUCIÓN 2023	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES	
1	40015303	Construcción Defensas Fluviales, Centros Penitenciarios de Acha, Arica	Arica	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	505.686	365.266	26,7%	28,5%	Contrato de Diseño en curso, se encuentra en desarrollo la segunda etapa de la Consultoría.	
Región de Arica y Parinacota							505.686					
2	40034078	Construcción Nuevo Centro Cerrado de Alto Hospicio Región de Tarapacá	Tarapacá	SENAME	Nuevo	DISEÑO	776.504	14.462	0%	0%	En proceso de tramitación de Convenio Mandato de Diseño con DA MOP	
Región de Tarapacá							776.504					
3	30421513	Construcción Complejo Penitenciario de Calama	Calama	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	1.744.339	537.876	0%	0%	Proceso de revisión de la 1ª Etapa del desarrollo de la Consultoría	
4	30135746	Reposición Centro Cerrado de Antofagasta	Antofagasta	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	15.331.148	1.248.743	0%	100%	Debido a liquidación anticipada de la empresa constructora no se ha cursado el último pago de obras.	
Región de Antofagasta							17.075.487					
5	30118818	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo EL ARENAL	Copiapó	GENCHI	Arrastre	DISEÑO	2.169.836	26.575	0%	0%	Iniciativa se ejecutará a través del Sistema de Concesiones de Obra Pública.	
Región de Atacama							2.169.836					
6	30092740	Reposición SML de San Antonio	San Antonio	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	2.924.849	350.097	0%	100%	Obra terminada. En proceso de subsanación de observaciones del periodo de garantía, para dar inicio a etapa de habilitación.	
7	30122082	Reposición y Equipamiento SML Quillota-La Calera	La Calera	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	4.629.598	90.355	0%	0%	Proyecto en reevaluación ante MDSyF.	
Región de Valparaíso							7.554.447					
8	30488157-0	Construcción Edificio Sector Justicia Región Del Libertador Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA	Arrastre	EJECUCIÓN	17.448.021	510.502	10,2%	24,32%	Obra paralizada en proceso de término anticipado.	
Región del Libertador General B. O'Higgins							17.448.021					
9	30112254	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo LA LAGUNA	Talca	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	120.963.045	2.521.395	2,6%	100%	Obra terminada. En preparación de licitación de habitación y operación a través del Sistema de Concesiones de Obra Pública.	
Región del Maule							120.963.045					
10	3010041-0	Reposición Centro Cumplimiento Penitenciario de Concepción						296.568	0%	100%	Obra terminada, pendiente liquidación de contrato	
Región del Bio Bio												
11	30085115	Construcción Edificio Sector Justicia Puerto Montt	Puerto Montt	MINJU	Arrastre	EJECUCIÓN	10.506.499	268.913	0%	100%	Obra terminada. En proceso de finalización de la habitación.	
12	30078797	Construcción Centro Cerrado X Región de Los Lagos	Puerto Montt	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	10.950.677	458.679	0,1%	100%	Obra terminada. En proceso de subsanación de observaciones.	
Región de los Lagos							21.457.176					
13	30109578	Reposición Servicio Médico Legal de Coyhaique	Coyhaique	SML	Nuevo	EJECUCIÓN	9.529.372	38.268	20,9%	0%	Diseño complementario con contrato en curso.	
Región de Aysén							9.529.372					
14	30106344	Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago	Santiago	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	4.489.047	1.171.716	14,5%	100%	Obra en proceso de recepción provisoria.	
15	30074840	Reposición Edificio Central SML Nacional	Pedro Aguirre Cerda	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	56.649.469	22.836.894	12,2%	23,77%	Obra en ejecución.	
Región Metropolitana							61.138.516					
TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN AÑO 2023							258.618.090	30.736.309				
							SALDO SIN IDENTIFICAR	16.489.202				
							TOTAL	47.225.511				

NOTA: EL PROGRAMA 02 "CONCESIONES MINISTERIO DE JUSTICIA" NO CONTEMPLA SUBTÍTULO 31 DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN.